

监 理 日 志

工程名称: 通城县红莲池镇红莲池100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年12月2日 星期六	气候	晴	气温	20-9℃
监理人员动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽光伏: 13人 湖北电力: 19人 湖北幕墙: 10人				
施工机械动态:	挖机1台. 随车1辆.				
施工进度情况	1. 安徽光伏: T2区接地线找. 泥淤. T2区2P电机安装. 桁架盖板安装. 平单轴区胶料清理. 2. 湖北电力: T23区支架清缺. 换组件9人. T24区支架清缺. 组件转运. 3. 湖北幕墙: T1. T2区围档施工.				
检查发现的问题	场区巡检. 重点检查T23区替换破损组件和T1. T2区围档施工. 整理监理归档资料. 给湖北电力75%工程教! 答认. 发现问题: T1. T2区围档未按图施工.				
处理措施、意见、结果	已发出监理工程师通知单. 对不合格基础责令整改.				
协调内容或其他	集电2线2号分支箱. 高压头爆裂. 等待会审. 送检.				
记录人	张连忠	总监签阅	刘七台		

