

监 理 日 志

工程名称: 通威公司基岩地气自前担湖100kV源光种气伏电站项目

日期	2021年 1 月 3 日 星期日	气候	阴	气温	-1.0℃
监理人员动态: 2人巡站 施工方人员动态: 密教元正: 10人 湖光电建: 20人 湖光崇瑞: 6人 施工机械动态: 高压电缆头制作设备一套, 电焊机1台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 密教元正: 下区接地焊接刷漆、电缆消缺、平车轴已域材料归集 2. 湖光电建: 下区支架消缺, 下区中间电缆头制作, 下区支架消缺, 损坏组件更换, 下区支架消缺, 3. 湖光崇瑞: 下区围档施工。				
检查发现的问题	场区巡视, 检查下区围档整改情况, 符合要求, 下区高压电缆头制作旁站, 整理资料, 发现问题: 目前分支箱电缆头事故率较高,				
处理措施、意见、结果	问题正在分析, 现直接做中间接头。防止事故再次发生				
协调内容或其他					
记录人	史光峰	总监签阅	刘七友		

