

监 理 日 志

工程名称: 通威公安县高池镇扁担湖/00从W项目光伏电站项目.

日期	2021年1月6日星期三	气候	阴	气温	0-5°C
监理人员动态:	2人巡检				
施工方人员动态:	安徽元正: 6人 湖光建设: 11人 湖光泵管: 10人				
施工机械动态:	挖机1台.				
施工部位进度情况	1. 安徽元正: T26区接地焊接, 刷漆, 现场清理. 2. 湖光建设: 扁担湖片区桩基防腐, T33、T34支撑拆除 3. 湖光泵管: T33围挡施工.				
检查发现的问题	场已巡检, 检查固壁架区域屋面工作部分接地螺栓等, 已通知湖光建设施工单位, 局快完成, 整理台账资料, 处理问题: T26接地吊件锈, 部分桥架盖板缺失, 剥落处周围垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	已通知湖光建设施工单位, 局快完成屋面工作.				
协调内容或其他					
记录人	史光华	总监签阅	2021.1.6		



由 扫描全能王 扫描创建