

监 理 日 志

工程名称: 通城县安里镇池镇扁担湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2021年1月10日 星期日	气候	多云	气温	1-6°C
监理人员动态:	以巡中	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽证: 5人 湖北电建: 21人 湖北崇瑞: 10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 安徽证: T区接地施工, 平东轴区域电气A消缺. 2. 湖北电建: T区、T区支架消缺, T区组件更换, 集电3、4线排布 3. 湖北崇瑞: 区围修施工.				
检查发现的问题	场区巡视, 跟踪湖北电建电气人员排查集电线路问题, 检查发现集电线路分接箱出线A相爆裂, 在区整理资料.				
处理措施、意见、结果	后由区要求发电管理工程师市商办单, 要求对集电线路4条所有分接箱进行更换, 更换为电压中间接头.				
协调内容或其他					
记录人	史光峰	总监签阅	刘七友		

