

监 理 日 志

工程名称: 南城县新池镇商南100MW修复一体光伏电站项目

日期	2020年1月11日 星期一	气候	阴	气温	0-9℃
监理人员动态:	2人 王松	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽证: 8人 湖北电力: 20人 湖北瑞瑞: 6人				
施工机械动态:	电焊机1台. 力矩扳手等小型工具				
施工进度情况	1. 安徽证: T2区桥架整理并接地焊接. 清扫. 2. 湖北电力: T19-T20区更换损坏组件. T23.T24区支架清洗. 场区损坏组件归集. 3. 湖北瑞瑞: T5区围栏施工.				
检查发现的问题	场区巡检. 检查各区域施工情况. 集电3线已正常运行. 整理监理归档资料. 发现问题: 集电线路改造材料和人员未到场.				
处理措施、意见、结果	联系. 督促湖北电力老总. 加快现场各项工作.				
协调内容或其他	疫情开始流行. 通知各单位做好防控工作.				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘增		

