

监 理 日 志

工程名称: 南威公司县福池镇原局搬迁100kV变电站电气设备安装工程

日期	2021年1月12日 星期二	气候	晴	气温	3-13℃
监理人员动态:	王旭东	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安微元正: 7人 湖北电建: 18人 湖北岸瑞: 10人				
施工机械动态:	吊车 1台 刀锯板斧等				
施工进度情况	安微元正: T1已接地刷漆, 平车轴已电气销缺。 湖北电建: T1-T5已组串线路排查, 损坏组件更换。 T13、T16已安装销缺, T19已浮船拆除。 湖北岸瑞: T4、T5已围档施工。				
检查发现的问题	场区巡视, 检查各区域施工情况, 要求湖北电建电气施工人员加快场区组串线路排查工作, 整理资料归档。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	联系南威公司李总催促中间验收和相关资料人员尽快到场。				
记录人	史光峰	总监签阅	刘七友		

