

监 理 日 志

工程名称: 西咸公安县盐池镇

日期	2020年1月12日星期三	气候	10月	气温	4-15℃
监理人员动态:	2人出检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	实得数证: 5人 湖北电力: 18人 湖北孝瑞: 10人				
施工机械动态:	力矩扳手等1型理				
施工进度情况	实得数证: T22区接地刷漆. 平单轴区消缺. 湖北电力: T23. T24区支架消缺. 湖北孝瑞: T4. T5区围栏施工.				
检查发现的问题	城区巡检. 配合业主审计对打桩. 升压站增补工作量进行确认. 给升压站竣工图签字. 整理量记归档资料. 发现问题: 集电4线改造进度较慢.				
处理措施、意见、结果	督促湖北电力施工单位. 催促. 跟踪电缆头制作工艺人员进尽快到坊. 减少城区电量损失.				
协调内容或其他	疫情反弹. 通知各施工单位. 做好疫情防控工作.				
记录人	张忠忠	总监签阅	刘士华		

