

监 理 日 志

工程名称: 通威公司县镇南担湖100mw渔光一体光伏电站项目

日期	2020年1月14日 星期四	气候	晴	气温	3°-15°
监理人员动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	湖北电缆: 15人 湖北学端: 10人 安徽证: 8人				
施工机械动态:	高压电缆头制作 现场、力矩扳手等				
施工进度情况	湖北电缆: T23、T24区支路箱缺, 4线集电线路 1. 4号中间接头制作。 2. 湖北学端: T6区围栏施工。 3. 安徽证: 电气箱缺, 材料收集。				
检查发现的问题	场区巡检, 下午会同通威审计人员东升站旁防 工作票核实, 下午1-5点对集电4线中间接头制作 旁站, 整理监理材料, 发现问题, 电缆切割 较长, 施工材料未清理。				
处理措施、意见、结果	现场要求制作人员尽量增加电缆长度, 以便 后期运维, 对当天垃圾及时清理				
协调内容或其他	通知各标段单位, 做好疫情防控措施。				
记录人	张惠忠	总监签阅	刘峰		

