

监 理 日 志

工程名称: 南咸公路沿线镇南村湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年1月18日 星期一	气候	晴	气温	4°-14°
监理人员动态:	2人出勤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	湖北电建: 20人				
施工机械动态:	即开(交流)设备1套 电缆头制作工具1套				
施工进度情况	湖北电建: 1#集电线路中间接头制作, 13#-14#区支架消缺, 集电线路做耐压试验. 整理资料. 发现问题: 15#箱变高压电缆头出口根部及16#箱变高压电缆线鼻子变形严重.				
检查发现的问题	通知湖北电建施工电气人员到场整改. 已整改.				
处理措施、意见、结果	要求湖北电建进一步整改. 符合规范要求				
协调内容或其他	联系运维. 反应管口引起及反馈. 业主. 监理. 在电气人员撤场前整改完成				
记录人	张连忠	总监签阅	刘仕台		

