

监 理 日 志

日期：2019年 12月 13日

天气： 晴

星期：五

气温： 6℃-14℃

工程名称： 江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、支架无法安装，夹具拆除重新安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、今日安装夹具因无法安装导轨已进行返工拆除重新安装。
施 工 人 员		施工人员11人，管理人员5人，电动扳手7把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 : 苏 航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杜召栋	