

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 16 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 11℃-21℃

工程名称： 江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、今日去常熟与业主见面，并陪同业主一起检查施工情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、屋面安装支架1100米。 2、组装夹具导轨1300套。
施 工 人 员		施工人员7人管理人员2人电动扳手5把
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋