

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 18 日

天气：阴转雨

星期：三

气温：4℃-9℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、到货组件 840 块，旁站组件插落至库房	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、并网柜外形尺寸确定，可以提前预制基础。 2、屋面安装支架1150米。 3、组装夹具导轨1350套。
施 工 人 员		施工人员10人，管理人员2人，电动扳手7把
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋