

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 19 日

天气：多云

星期：四

气温：2℃-7℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面夹具与导轨安装，符合图纸设计要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、屋面安装支架1100米。（已完成进度60%） 2、组装夹具导轨1300套。（已完成进度60%） 3、到货组件840块(14拖)，已全部放置仓库。	
施 工 人 员		施工人员10人，管理人员2人，电动扳手5把	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		苏航	
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋	