

监 理 日 志

日期：2019年 12月 23日

天气：阴

星期：一

气温：8℃-11℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站组件吊装，要求做好防护措施里安全围挡	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、当班安装支架980米。 2、当班组装夹具导轨1150套。 3、当班吊运组件0.5MWp1680块并散开。
施 工 人 员		施工人员14人管理人员2人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 : 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杜召栋	