

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：五

气温： 1℃-6℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查逆变器安装情况，符合图纸与设计要求。 2、去张家港瑞铁项目与总包见面沟通	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、当班吊运组件1680块(已完成70%)。 2、当班逆变器安装8台(已完成100%)。 3、当班安装桥架60米(已完成30%)
施 工 人 员		施工人员16人，管理人员2人，电动扳手10把
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋