

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 29 日

天气：多云

星期：六

气温:6℃-10℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

|                            |                                       |                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查逆变器安装符合图纸设计要求。<br><br>2、检查组件安装情况。 |                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                        |
|                            | 四川尚胜<br>邦建筑工<br>程有限公<br>司             | 1、支架安装(已完成100%)<br>2、逆变器安装(已完成100%)。<br>3、当班安装桥架60米(已完成55%)。<br>4、当班组件安装800块(已完成29%) |
| 施<br>工<br>人<br>员           |                                       | 施工人员18人管理人员2人，电动扳手15把                                                                |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                       |                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                       | 苏航                                                                                   |
| 记录人:苏航                     |                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋                                                              |