

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 31 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 1℃-5℃

工程名称: 江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视常熟海德项目，目前施工现场组件安装完成，正在进行接线工序。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、支架安装(已完成100%) 2、逆变器安装(已完成100%)。 3、当班安装桥架75米(已完成100%)。 4、当班组件安装1000块(已完成55%) 5、当班电缆沟绿化地开路，完成50%,明天开始水泥路开路(预计1月1号全部完成)
施 工 人 员		施工人员18人管理人员2人，电动扳手15把
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召栋