

监 理 日 志

日期：2019年 12月 31日

天气：晴

星期：一

气温：5℃-9℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视常熟项目，接线至汇流箱并网	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、支架安装(已完成100%) 2、逆变器安装(已完成100%)。 3、电缆桥架安装(已完成100%)。 4、当班组件安装1000块(已完成72%) 5、当班电缆沟开路(已完成100%)
施 工 人 员		施工人员18人管理人员2人，电动扳手15把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 : 苏 航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋	