

监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 03 日

天气：阴

星期：四

气温:7℃-10℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查交流直流电缆敷设情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、支架安装(已完成100%) 2、逆变器安装(已完成100%)。 3、电缆桥架安装(已完成100%)。 4、组件安装(已完成100%) 5、电缆沟开路(已完成100%) 6、并网柜基础制作完成90%,待并网柜到货后现场就位固定。 7、直流线安装放线完成70%，预计1月6号完成。 8、交流线敷设完成65%,预计1月6号完成。
施 工 人 员		施工人员18人管理人员2人，电动扳手10把
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋