

监 理 日 志

日期：2020年01月06日

天气：多云

星期：一

气温：13℃-20℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查交流直流电缆敷设情况 2、完善监理云并跟同事一同学习监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜邦建筑工程有限公司	1、支架安装(已完成100%) 2、逆变器安装(已完成100%)。 3、电缆桥架安装(已完成100%)。 4、组件安装(已完成100%) 5、电缆沟开路(已完成100%) 6、并网柜基础制作完成90%,待并网柜到货后现场就位固定。 7、直流线安装放线完成70%。 8、交流线敷设完成90%(剩余并网电缆)
施 工 人 员		施工人员18人管理人员2人，电动扳手10把
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 : 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杜召栋	