

监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 09 日

天气：多云

星期：四

气温:5℃-12℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查交流直流电缆敷设和并网柜基础制作情况 2、完善监理云并跟同事一同学习监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、4台并网柜到货，开始吊运。 2、交流线敷设完成95%(敷设剩余5%) 3、直流线安装放线完成80%。(增补量未到货)
施 工 人 员		现场工人:21人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:邵浩杰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋