

监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 10 日

天气：多云

星期：五

气温:5℃-9℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查交流直流电缆敷设情况 2、完善监理云并跟同事一同学习监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜 邦建筑工 程有限公 司	1、支架安装完成 2、逆变器安装完成 3、电缆桥架安装完成 4、组件安装完成 5、避雷接地完成 6、电缆沟开路完成 7、交流线敷设完成100%。 8、直流线安装放线完成90%。
施 工 人 员		现场工人:21人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:邵浩杰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋