

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 12 日

天气：阴

星期：四

气温：3-11℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、向业主、总包方了解现场情况 2、前期资料准备 3、与业主、现场施工负责人检查现场安全防护工作，发现部分未到位，业主已要求施工方落实整改 4、与业主一同对现场已来材料进行抽查，发现部分材料不满足设计要求，现场要求总包单位做第三方检测	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组装夹具、转运材料
其 它 事 项	施工人员：5 人 管理人员：1 人 电动扳手：3 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 13 日

天气：阴

星期：五

气温：5-15℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、向业主、总包方了解现场情况 2、前期资料准备 3、监理现场见证材料取样送检	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组装夹具、转运材料
其 它 事 项	施工人员：5 人 管理人员：1 人 电动扳手：3 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 14 日

天气：阴

星期：六

气温：6-12℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、向业主、总包方了解现场情况 2、前期资料准备 3、现场检查吊装作业人员安全防护设施到位情况 4、监督吊装安全并做旁站记录	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	吊装组件
其 它 事 项	施工人员：10 人 管理人员：1 人 电动扳手：3 把 25 吨吊车 1 辆、叉车 2 辆	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 15 日

天气：多云

星期： 日

气温：10-15℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、向业主、总包方了解现场情况  2、前期资料准备  3、监理检查组件安装情况发现横向水槽不符合设计要求，业主未认可的情况，已落实施工人员暂停安装。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	夹具安装、组件安装、转运材料
其 它 事 项	施工人员：8 人  管理人员：1 人  电动扳手：4 把  叉车 2 辆	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 16 日

天气：晴

星期：一

气温：8-19℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、现场施工检查发现个别施工人员未佩戴安全帽 2、前期资料准备 3、监理检查组件安装情况发现横向水槽质量问题未明确，已要求施工单位暂停安装。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装，组件到货 48 件，逆变器到货 15 台
其 它 事 项	施工人员：6 人 管理人员：1 人 电动扳手：4 把 叉车 1 辆	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 17 日

天气：中雨

星期：二

气温：3 - 8℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、前期资料准备 2、监理日志填写	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	魏树成	
记录人：魏树成	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 18 日

天气： 阵雨

星期： 三

气温： 3 -- 8℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、前期资料准备  2、监理日志填写，监理云上传	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	魏树成	
记录人：魏树成	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 19 日

天气：多云

星期：四

气温：1-7℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、现场检查发现施工遗留垃圾较多，已要求施工单位整改，及时清理出施工现场	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装
其 它 事 项	施工人员：2 人 管理人员：1 人 电工扳手：1 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 20 日

天气：阴

星期：五

气温：1-8℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料  2、现场例行安全生产检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	夹具安装、组件安装、清理现场施工垃圾  部分施工人员除锈发油漆
其 它 事 项	施工人员：4 人  管理人员：1 人  电工扳手：1 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 21 日

天气：雨

星期：六

气温：2-8 °C

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料  2、监理日志填写、监理云上传	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	魏树成	
记录人：魏树成	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 22 日

天气：阵雨转阴

星期：\_\_\_\_\_ 日

气温：6-11℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料  2、现场例行安全检查  3、现场检查组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	上午雨天未施工  下午施工人员安装组件
其 它 事 项	施工人员：5 人  管理人员：1 人  电工扳手：2 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 23 日

天气：多云

星期：一

气温：6-11℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、现场检查组件安装情况 4、审查总包单位报审资料	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装、清理现场施工垃圾
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 24 日

天气：小雨转阵雨

星期：二

气温：6-10℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、现场检查组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	上午下雨未施工 下午施工人员安装组件夹具
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 25 日

天气：中雨

星期：三

气温：6-9℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料  2、监理日志填写、监理云上传	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	魏树成	
记录人：魏树成	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 26 日

天气：阴

星期：四

气温：0-7℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、因材料迟迟不发货以及总包单位未安排管理人员到现场，导致施工进度严重滞后，已发联系单	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装、施工垃圾清理
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：五

气温：2-10℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、检查组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装、清理施工垃圾
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		魏树成
记录人：魏树成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 28 日

天气：雨

星期：六

气温：7-11℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料  2、监理日志填写、监理云上传	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	许青松	
记录人：许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 29 日

天气：多云

星期： 日

气温：4-10℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、现场检查组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装、清理现场垃圾
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		许青松
记录人：许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 30 日

天气：晴

星期：一

气温：4-9℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、现场检查组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装、现场施工垃圾清理
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		许青松
记录人：许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 31 日

天气：晴

星期：二

气温：-2-2℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、现场检查组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装、清理现场施工垃圾
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员	许青松	
记录人：许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 01 日

天气：雨

星期：三

气温：4-6℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上传	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	许青松	
记录人：许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 02 日

天气：阴

星期：四

气温：6-8℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	3、整理监理资料 4、现场例行安全生产检查 5、现场检查组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组件安装、清理现场施工垃圾
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		许青松
记录人：许青松		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 03 日

天气：阴

星期：五

气温：6-8℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、现场检查组件安装情况 4、了解现场情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	支架及排水槽安装 屋面组件安装
其 它 事 项	施工人员：6 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 04 日

天气：阴

星期：六

气温：5-9℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、现场检查组件安装情况 4、了解现场情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	组屋面支架、排水槽安装 组件安装
其 它 事 项	施工人员：6 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 05 日

天气：雨

星期：日

气温：0-9℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上传	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天无施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	薛庚	
记录人：薛庚	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 06 日

天气：雨

星期：一

气温：0-10℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上传	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天无施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	薛庚	
记录人：薛庚	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 07 日

天气：雨

星期：二

气温：2-9℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上传	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天无施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员	薛庚	
记录人：薛庚	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

# 监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 08 日

天气：多云

星期：三

气温：2-5℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、检查现场组件安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	屋面支架、排水槽安装 组件安装
其 它 事 项	施工人员：7 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

