

# 监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 29 日

天气：阴转小雨

星期： 日

气温： 4-11℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、安全文明生产检查 3、监理日志填写、监理云上报 4、组件转运，用扁担挑，已下发联系单要求整改	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	屋面支架、水槽、组件安装  组件转运  下午有雨未施工
其 它 事 项	施工人员：10 人  管理人员：1 人  电动扳手：7 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发