

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 31 日

天气：阴转雨

星期：二

气温：7-13℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、整理监理资料 2、安全文明生产检查 3、监理日志填写、监理云上报 4、组件安装现场检查 5、现场督促施工队及时清理垃圾 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 山东登莱 电力工程 有限公司 | 屋面支架、水槽、组件安装 施工垃圾清理 下午下雨未施工 |
| 其 它 事 项 | 施工人员：13 人 管理人员：1 人 电动扳手：7 把 | |
| 本日监理现场人员 | | 薛庚 |
| 记录人：薛庚 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发 |