

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 08 日

天气：阴转雨

星期：五

气温：19-25℃

工程名称: 江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上报 3、联系总包单位桥架和电缆进场时间 4、审查总包单位提交的报审资料	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	#2 屋面支架、组件安装 雨天下午未施工
其 它 事 项	施工人员：8 人 电工扳手：6 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发