

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 15 日

天气：晴

星期：五

气温：17-26℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上报 3、现场安全文明生产检查 4、现场检查桥架安装，发现未固定牢靠，已联系总包单位解决	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	#屋面桥架安装 #2 屋面支架、组件安装
其 它 事 项	施工人员：8 人 电工扳手：6 把 管理人员：1 人	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发