

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 24 日

天气：阴转小雨

星期：二

气温：8℃-10℃

工程名称：苏州海德新材公司屋顶 0.95MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江绿光 嘉朔电力 工程建设 有限公司	1、4安装组件，共完成约310块；逆变器接线，桥架安装,扁铁人工吊至屋顶。	
施 工 人 员		施工人员9人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		苏航	
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋	