

监 理 日 志

日期: 2020 年 7 月 30 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 32-25 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度情况。以复加固板材未刷。 施工人员刷漆。屋面安装的夹具不符合验收规范,要求整改。 召开培训安全会议并记录,要求总包单位严格 执行。 黄陂项目因土建开价过高,与包单位另外找人。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	因加固板未到货,故工人刷防火漆。 工人屋面安装夹具。 黄陂因找的当地施工队费用高,施工方要另外 找人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段岩林	
记录人: 段岩林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生。	