

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 19 日

天气：多云

星期： 四

气温：5℃ -8℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 1) 电焊机焊马线铜丝裸露； 2) 施工人员气割、打磨时没有佩戴防护镜； 2. 质量监理情况： 发现斜撑底板按设计要求制作，紧固螺栓无法安装。要求总包单位跟设计单位沟通，提交书面解决方案。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 6 人现场加工斜撑
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人： 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 20 日

天气：多云

星期： 五

气温：5℃ -8℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 现场对施工人员进行安全培训； 2. 质量监理情况： 对现场的材料按照图纸设计要求进行抽检；检测结果符合设计要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	1人对现场材料除锈； 1人刷防锈漆； 1人气割工字钢3人配合工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张光林
记录人：张光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 21 日

天气：雨

星期：六

气温：9℃ -4℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 要求施工人员做好用电设备的防潮措施，以免造成人身触电事故； 2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺是否符合要求； 焊接处是否处理干净后在补防锈油漆；	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 2人焊接斜撑； 1人清理焊渣、1人刷防锈漆； 2人配合工作； 完成5根斜撑的焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人：段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 22 日

天气：多云

星期：日

气温：12℃ -4℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 个别施工人员在敲焊渣、打磨时没有佩戴防护眼镜，要求佩戴好，以免飞溅到眼睛里造成伤害。 2. 质量监理情况： 检查焊接处焊接工艺是否符合要求； 焊接处是否处理干净后在补防锈油漆；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	2人焊接斜撑； 1人清理焊渣、1人刷防锈漆； 2人配合工作； 平均一天可以焊接6、7根斜撑。
其 它 事 项	现场告知施工负责人：如果按照这个速度到27日无法安装完成，建议增加人员。 (安装时2班人；焊接4人)	
本日现场监理人员		段光林
记录人：段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐熠生

监 理 日 志



日期：2019 年 12 月 23 日

天气：雨

星期：一

气温：9℃ -7℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 要求到升降车上作业人员必须系好安全带、正确佩戴安全帽； 2. 质量监理情况： 要求施工时严格按照图纸要求施工； 螺栓紧固达到设计要求； 安装好后发现油漆颜色与原厂颜色有偏差，要求重新补漆；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	施工人员6人 4人在升降机上开孔安装； 2人在下面配合及巡查安全情况；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 24 日

天气：多云

星期：二

气温：9℃ -7℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	因总包负责人不在现场，施工区需协调事宜不能及时解决，导致工作时间延迟。电话总包负责人要求必须保证施工人员每天能够正常施工，以免拖延工期。 检查施工人员的安全作业规范； 要求总包单位尽快提交项目前期报审资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	施工人员6人 4人在升降机上开孔安装； 1人在下面配合及巡查安全情况； 1人加工斜撑；
其它 事项	工字钢缺2十几米。	
本日现场监理人员	段光林	
记录人：段光林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐熠生	

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 25 日

天气：雨

星期：三

气温：9℃ -5℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	审核总包单位报审的施工前期资料，发现资料中没有一份是目前施工（加固）的，故对总包单位下发工程暂停令。要求尽快补好后送到监理部及建设单位审核。 到施工现场查看进度，由于没人与物业协调工作，所以今日没有安装斜撑，让施工人员把现场垃圾清理，并将材料堆放整齐。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	施工人员6人 2人焊接 2人打扫施工场地； 2人除锈、刷漆；
其 它 事 项	下发工程暂停令	
本日现场监理人员		段长林
记录人：段长林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐翊生

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 26 日

天气：多云

星期：四

气温：9℃ -0℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场确认是否有工人施工。 审核总包单位报审的施工前期资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	施工队带班1人在现场清点材料（辅材、焊条等）准备采购。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人：段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：五

气温：10℃ -1℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工进度及质量情况； 查看安全施工情况、要求施工人员时刻牢记安全第一，预防为主！ 审核前期资料，有部分资料存在错字及含有其它项目信息与实际项目不符，要求总包单位修改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	4人安装斜撑； 2人在地面配合。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人：段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐翊生

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 28 日

天气：雨

星期：六

气温：8℃ -4℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工进度及质量情况； 查看安全施工情况、要求施工人员时刻牢记安全第一，预防为主！ 施工队估计 12 月 31 日撤场到成都项目，剩下的工作来年再干。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	4人安装斜撑； 1人在地面配合； 1人加工斜撑。 由于开孔机坏了一台，故造成施工速度慢了一点。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		段长林
记 录 人：段长林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 29 日

天气：晴

星期：日

气温：12℃ -5℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工进度及质量情况； 查看安全施工情况、要求施工人员时刻牢记安全第一，预防为主！ 施工队估计 12 月 31 日撤场到成都项目，剩下的工作来年再干。 让施工队现场的垃圾材料可以清理的、及时清理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	4人安装斜撑； 2人在地面配合； 由于开孔机坏了一台，故造成施工速度慢了一点。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张光林
记录人：张光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 30 日

天气：多云

星期：一

气温：12℃ -2℃

工程名称：武汉普洛斯物流园 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看施工进度及质量情况； 查看安全施工情况、要求施工人员时刻牢记安全第一，预防为主！ 让施工人员将现场清理干净。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	4人安装斜撑； 2人在地面配合； 将多余的材料送到物业处寄存，打扫现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段兴林	
记录人：段兴林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	