

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 19 日

天气：多云

星期：气温：5℃ -8℃

工程名称：武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 1) 电焊机焊马线铜丝裸露； 2) 施工人员气割、打磨时没有佩戴防护镜； 2. 质量监理情况： 发现斜撑底板按设计要求制作，紧固螺栓无法安装。要求总包单位跟设计单位沟通，提交书面解决方案。	
	施 工 情 况	施 工 单 位 施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	阳光电源 股份有限 公司	6 人现场加工斜撑
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	段光林	
记 录 人 : 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	