

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 1 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26-19℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进展及安全措施。 要求施工人员安装斜撑时，一定要带好安全带、安全帽。 开孔后遗留的铁火渣及时清理干净。 共 28 根斜撑，已安装完成 16 根。还有 3 根斜撑被原风管遮挡，需设计院出方案，已让总包单位联系。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 因国庆、中秋假期电气班组放假回老家。 黄阳二期 5 人安装斜撑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生