

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 10 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 20 - 14 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工2现场查看施工质量和材料检查。 加固人员问题已解决,但是防火漆料味太重,租户要求 房内不能有一点气味,故施工单位到市场重新找防火漆。 电气人员告知明日会到人。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 黄陂二期 2人安装桥架, 2人加劲板加工 横天 1人接MC4接头。 1人路面恢复
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐增生	