

监 理 日 志

日期: 2020年10月12日

天气: 多云

星期:

气温: 23-16℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	到现场查看进度。 黄陂二期斜撑还剩1根。 横梁安装完成 1/3。 横天横梁安装完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	黄陂二期 2人安装横梁 监控厂方 1人施工 横天 2人安装横梁 黄陂二期 3人安装斜撑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生