

监 理 日 志

日期: 2020年10月3日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 16-13℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶1.6MWp分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看加固进度,并要求焊接时 一定要做好防火措施,物品用防火布遮挡,灭火器配 备好,下方必须有人看守。 让总包单位尽快确定3根有风管碍事的位置处 理方案。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 黄陂二期 5人安装斜撑及焊接 加固板。 用全班组休息。(老家)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	