

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 7 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 16-11 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场查看施工进度。 因施工人员少, 导致施工进度缓慢, 加施工人员少, 施工进度变更等原因, 致使施工进度滞后。	
施工情况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 黄陂一期 2人 (1人接逆变器交流电流, 1人整改接地), 黄陂二期 3人安装夹具、导轨) 加固 1人测量 (设计变更),
其它事项		
本日现场监理人员	段兴林	
记录人: 段兴林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	