

监 理 日 志

日期: 2020年 10月 8日

天气: 晴

星期: 四

气温: 22-13℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到现场查看施工进度。 原加国人员因不愿干, 现在当地找施工队, 故无人施工。 电气人员过少, 不能满足现场施工要求。(计划并网时间) 故要求总包单位增加人员。 审核黄陂江夏资料并签字, 不足之处让总包补上。	
施工情况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 2人黄陂一期整改接地, 接逆反数线, 已完成 3人黄陂二期3人安装导轨 加国人员重新当地找施工队 监控厂方人员到现场开始施工。
其它事项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	