

监 理 日 志

日期: 2020 年 7 月 31 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 33-26℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工情况。 与总包、分包沟通项目前期安排事宜。因图纸、走道板 未及时到，加图尚未到现场，造成组件（安装区）无法增加。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	加图 3 人刷防火涂料（斜撑） 6 人屋面安装夹具、导轨
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段长林
记录人: 段长林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 傅耀生