

监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 11 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 33-26℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工情况, 对不符合验收 标准及设计规定的, 要求现场整改, 并下发监理 通知单。加劲板焊接已完成 110 根。 黄陂基础开挖。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	阳光电源 股份有限 公司	江夏 7 人安装屋面护栏。 3 人焊接加劲板。 黄陂 2 人并网柜基础施工。	
其 它 事 项	下发监理通知单		
本日现场监理人员		段光林	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	