

监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 24 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 35-27℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现地查看施工情况, 要求现场留下 的施工垃圾及时清理.	
施工情况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 江夏 3 人焊接加劲板, 已全部完成, 明日 刷防腐、防火涂料. 7 人屋面安装支架, 走道板已完成 2/3. 黄陂并网柜基础已全部完成.
其它事项	下发监理通知单 (安全)	
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	