

监 理 日 志

日期: 2020年 8月 17日

天气: 晴

星期: 一

气温: 37-27℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场对到货斜撑参照设计图纸要求,进行 检验. 由于天气炎热,施工人员不愿干,已离开7人. 要求 总包尽快重新安排人员进场,以免耽误工期.	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 江复 3人安装组件, 屋面加固防火漆已完成. 黄陂 加固斜撑到现场. 明日试装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生