

监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 35-26℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场查看施工进度及质量。 江安组件安装完成 1/2, 但是大多数以横向不水平, 已要求总包方整改, 并下发监理通知单。 黄陂因底板与原有结构开孔位置有冲突, 已要求总包按现场实际情况整改。	
施工情况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 江安 3 人安装组件 黄陂 2 人试装加固斜撑 2 人开挖屋面与地面交接处电缆井。
其它事项	下发监理通知单 3	
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 傅耀生	