

监 理 日 志

日期: 2020年 8月 17日

天气: 雷阵雨

星期: 三

气温: 34-26℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度。 因施工人员不固定(来干几天,就离开),造成施工进度缓慢及管理不便。要求总包在找人得找固定的。 告知今日会到 5 人。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源股份有限公司	施工内容及进度 黄被 2 人挖电缆沟。 江夏 3 人安装组件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	