

监 理 日 志

日期: 2020年 8月 22日

天气: 多云

星期: 六

气温: 31-24℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	到施工现场查看施工进度。 由于施工人员少(黄陂人员休息),江夏就2人安装 分支路桥架。 黄陂敷设电缆沟开挖,由于施工人少,路面混凝土层 厚,施工缓慢。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 江夏 2人安装分支路桥架。 黄陂 2人挖电缆沟。
其 它 事 项	下发监理联系单 工程暂停令(已)	
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生