

# 监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 27 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 33-21 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                   |                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>到施工现场查看施工进度及安全防护情况。</p> <p>黄陂屋面先拉警示线, 明日开始装护栏。</p> <p>横天轩连工根已安装完成。</p> <p>敷设电缆让其注意保护电缆绝缘层。</p> |                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                              | 施工内容及进度                                                               |
|                            | 阳光电源股份有限公司                                                                                        | <p>江夏 2 人拉电缆沟, 5 人敷设电缆。</p> <p>黄陂 4 人加圆屋面(横天轩连)</p> <p>3 人屋面拉警示线。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                   |                                                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                   | 殷兴林                                                                   |
| 记录人: 殷兴林                   |                                                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生                                              |