

监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 3 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 36-27 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	到施工现场查看施工进度。 加固加劲板焊接通过两天施工, 平均每天完成 16 根。 具具. 导轨安装因高温天气, 每天施工人员只有 3 至 4 人。 其它人员休息, 故要求总包单位, 如这样, 多增加人员, 调整。 施工安排。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 加固 3 人, 焊接加劲板, 完成 4 块。 4 人屋面安装夹具, 导轨, 完成 1/2。
其 它 事 项	租车将江夏的走道板, 围栏材料, 桥架等 材料运至现场。(黄陂 - 江夏)	
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生