

监 理 日 志

日期: 2020 年 8 月 30 日

天气：晴

星期: 日

气温: 34-23℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	到施工现场查看施工进度计划。 黄陂因施工工具损坏无法施工。 江夏预计停电拼接并网柜，因尺寸有偏差 可能造成，原计划时间内无法完成，故暂缓停电 时间，具体停电时间待定。		
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 黄陂 6人屋面安装防护围栏。 4人因工具坏无法施工。 江夏 3人拼接并网柜，因外加工槽盒 尺寸有偏差，故无法停电施工。 3人屋面绑扎桥架内直流及交流电缆。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林	
记录人： 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	