

监 理 日 志

日期: 2020年 8 月 31 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 33-24℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看安全防护措施,因钢丝绳数量不够,部分采光带暂时,无法施工,故让其总包尽快买回补上..同意已做好防护区域内施工.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源股份有限公司	黄陂 5人 一期屋面安装护栏. 江夏 2人 光伏并网柜拼接. 4人 屋面接MC4接头及交流电缆头制作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	殷光林	
记录人: 殷光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	