

监 理 日 志

日期: 2020年 8月 5日

天气: 阴

星期: 三

气温: 37 - 28℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	到现场查看进度, 因天气炎热, 昨夜到的 4个工人, 早上到屋面后, 感觉受不了, 返程回家。 加固因早上一开始无人在地面看管, 租户要求 停工。 要求总包单位尽快提交开工报审资料, 并下发 联系单	
施工情况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 江夏加固因一人回家, 2人焊接加固板。 屋面4人安装夹具、导轨 黄振无人施工。
其它事项	下发联系单	
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	