

监 理 日 志

日期: 2020年 8月 6日

天气: 阴

星期: 四

气温: 37-28 °C

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及质量、夹具、导轨 安装不符合要求的, 让其整改。 并网柜基础开挖时, 让其做好防护(防尘) 尽量别弄的到处灰尘。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 上午加固 2人, 轮流焊接。 下午因德邦检查, 不让施工。 夹具、导轨安装、整改, 4人 并网柜基础开挖, 2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	